

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 1'241'636.00 (Projektierung Fr. 70'000 und Ausführung Fr. 1'171'636.00)				
Objekt	Industriestrasse, Gehweg				
Beschluss	Gemeindeversammlungen vom 09.06.2004 und 06.09.2009				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Bilanz-Konto	1.10193.05				Fr. 890'821.62
Landverrechnung gemäss Beitragsplanabrechnung Porta vom 28.09.22					Fr. 184'585.00
Total Bruttoanlagekosten					<u>Fr. 1'075'406.62</u>
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit Projektierung vom 09.06.2004					Fr. 70'000.00
Verpflichtungskredit Ausführung vom 06.09.2009					Fr. 1'171'636.00
Verpflichtungskredit total					<u>Fr. 1'241'636.00</u>
Kreditunterschreitung					<u>Fr. -166'229.38</u>
3 Einnahmen					
Kostenbeiträge der privaten Grundeigentümer	1.10193.05				Fr. 568'199.65
Landverrechnung gemäss Beitragsplanabrechnung Porta vom 28.09.22					Fr. 184'585.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					
Total Grundeigentümerbeiträge an den Gehweg					<u>Fr. 752'784.65</u>
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 1'075'406.62
Total Einnahmen					Fr. 752'784.65
Nettoinvestition	6150.5010.00				<u>Fr. 322'621.97</u>
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	1.10193.05	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		1.000 210	1.14010.01	1.6150.3300.10	Fr. 322'621.97
Total der Nettoinvestition:					<u>Fr. 322'621.97</u>
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Das Projekt Sanierung Industriestrasse und Neubau Gehweg konnte günstiger als veranschlagt umgesetzt werden. Der positive Abschluss hat zur Folge, dass bereits erhobene Grundeigentümerbeiträge zurückerstattet werden mussten.					